

SANT ISLA VA I A V A



ACTA ENTREGA RECEPCION

2021300770043 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVA ISLA, EN LA CABECERA DE CD ISLA.

[Handwritten signature]

Deisi Alarcón h. Civil Leticia Dominguez Sosa


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Janet Rivera Diez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Irma Lopez



ORGANO DE FISCALIZACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

ACTA ENTREGA RECEPCION

En la **Localidad de ISLA, VER.** Municipio de Isla Ver., del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Siendo las **10:00:00 A.M.** Del día **24 DE SEPTIEMBRE DE** reunidos los **C.C. FERNANDO MOLINA LANDA, ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ, LIC. JAIRO GOMEZ CONDE, ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN** Presidente, Contralor, Tesorero y Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional.

EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. SANTOS ISLAVA ALVARADO Presidente, **C. CIRILA LETICIA DOMINGUEZ SOSA** Suplente de Presidente, **C. JANET RIVERA DIAZ** Secretario, **C. IRMA LOPEZ** Suplente de Secretario, **C. GREISIS ISABEL DOMINGUEZ ALVARADO** Vocal de Control y vigilancia, **C. DEISI ALARCON LOPEZ** Suplente de Vocal de Control y vigilancia, **BULMARO VAZQUEZ SOLIS** Vocal 2, **VIRGINIA DOMINGUEZ AGUILAR** Vocal 3 y representantes de los beneficiarios de la obra y/o acciones mencionadas a continuación.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


Nombre y/o razón social ILLESCAS-CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Y DOMICILIO: CALLE SAN BARTOLO, MANZANA 2, NUMERO 3, COL. SAN BARTOLO, LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
R.F.C. IAS141120J54	REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS ILLESCAS AGUILAR

Deisi Alarcón L.

*V. D.A.
Cirila Leticia Dominguez Sosa*

Janet Rivera Diaz

Con el objeto de efectuar la entrega de la obra No. **2021300770043, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVA ISLA, EN LA CABECERA DE CD ISLA.**



Amor López
[Signature]



DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE LA OBRA: 2021300770043	MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA AD-MIV-FISMDF-0031-2021	
MONTO DEL CONTRATO, \$ 619,174.65	FECHA DE INICIO 12 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE TERMINACION 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
NO. DE CONTRATO: CON-MIV-FISMDF-0030-2021	NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	
ANTICIPO \$ 309,587.33	NO. DE FOLIO 2127459	
POR CUMPLIMIENTO \$ 53,377.12	NO. DE FOLIO 2127461	

INVERSION


TOTAL	FISMDF	TOTAL
\$ 619,174.65	\$ 619,174.65	\$ 619,174.65

RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION UNO	12 DE AGOSTO DEL 2021	\$ 493,241.13	\$ 619,174.65
ESTIMACION DOS FINIQUITO	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 125,933.52	

Deisi Alarón h.

Orla Leticia Dominguez Sosa. V.D.A.





Amara Lopez
[Signature]



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE REALIZO LA COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA DONDE SE INSTALARON 720 MTS DE TENDIDO ELÉCTRICO ENTRE MEDIA Y BAJA TENSION SE COLOCARON 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, ASÍ COMO LA COLOCACION DE MURETES DE ACOMETIDAS. TODO ESTO EN BENEFICIO DE MÁS DE 100 FAMILIAS DE LA COL. NUEVA ISLA.

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A:

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDUARDO BLANCO ROSAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS ILLESCAS AGUILAR.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Una vez verificada la ejecución de la obra, mediante el recorrido o inspección por las partes que intervienen, se asienta lo siguiente.

Estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra está totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser entregada por el del H. Ayuntamiento Constitucional, y recibida el Comité Comunitario; quien se compromete a darle mantenimiento, Conservación y Vigilancia para el desempeño y funcionamiento, para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la comunidad.



Janet Rivera Diaz


Deisi Alarcón h.

Cirila leticia Dominguez Sosa. V. D. A.

[Signature]

Irma López

[Signature]



**RECIBE
POR EL COMITÉ COMUNITARIO**

[Signature]

**C. SANTOS ISLAVA ALVARADO.
PRESIDENTE**

Cirila Leticia Dominguez Sosa
**C. CIRILA LETICIA DOMINGUEZ SOSA.
SUPLENTE DE PRESIDENTE**

Janet Rivera Diaz
**C. JANET RIVERA DIAZ.
SECRETARIO**

Irma López
**C. IRMA LOPEZ.
SUPLENTE DE SECRETARIO**

[Signature]

**C. GREISIS ISABEL DOMINGUEZ ALVARADO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

Deisi Alarcón h.
**C. DEISI ALARCON LOPEZ.
SUPLENTE DE VOCAL Y CONTROL DE VIGILANCIA**

[Signature]

**C. BULMARO VAZQUEZ SOLIS.
VOCAL 2**

V.D.A.
**C. VIRGINIA DOMINGUEZ AGUILAR.
VOCAL 3**

[Signature]

[Large signature]


Janet Rivera Diaz
[Signature]

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA No. **2021300770043** DE NOMBRE:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVA ISLA, EN LA CABECERA DE CD ISLA



Amada López

[Handwritten signature]



El acto de **Entrega- Recepción** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de la ejecución de la obra, el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, el día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en un tanto, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.....

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

[Handwritten signature]
ING. CARLOS NLESCAS AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO.

[Handwritten signature]
C. FERNANDO MOVINA LANDA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ, ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL. 2018 - 2021


[Handwritten signature]
LIC. JAIRO GÓMEZ CONDE.
TESORERÍA MUNICIPAL.
ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERÍA
2018 - 2021

[Handwritten signature]
ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

[Handwritten signature]
Janet Rivera Díaz

Deisi Alarcón L.

Cirila Ieticia Dominguez Sosa



COLONIA DE NUEVA ISLA
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE

Santos Islava Alvarado 

PRESIDENTE

Janet Rivera Diaz
Janet Rivera Diaz

SECRETARIO

GREISIS ISABEL DOMINGUEZ ALVARADO 

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Carla Leticia Dominguez Sosa.

SECRETARIO SUPLENTE

Bilmaro Vazquez Solis 

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPLENTE

Deisi Alarcón López Deisi Alarcónh.

VOCAL 2

Irma López ~~Anna López~~

VOCAL 3

