



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

Blanca E.A.J.

L.C.B.

2021300770014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
HIDRAULICA EN CALLE B. JUAREZ SALIDA A CANTON ENTRE 20 DE
NOV Y FCO. VILLA.

ACTA ENTREGA RECEPCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A.C.B.

A.C.B.





ORGANO DE FISCALIZACION

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

ACTA ENTREGA RECEPCION

En la Localidad de ISLA, VER. Municipio de Isla Ver., del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Siendo las 10:00:00A.M. Del día 03 DE JUNIO DEL 2021 reunidos los C.C. FERNANDO MOLINA LANDA, ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ, LIC. JAIRO GOMEZ CONDE, ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN Presidente, Contralor, Tesorero y Director de Obras Pùblicas del H. Ayuntamiento Constitucional.

EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. MARIA GUADALUPE PEREZ CHAGALA Presidente, C. ARNULFO PEREZ CHAGALA Suplente de Presidente, C. YESICA ESCARLET AGUIRRE GUTIERREZ Secretario, C. ADELINA C ASTRO BASURTO Suplente de Secretario, C. LILIANA CASTRO BASURTO Vocal de Control y Vigilancia, C. ARMANDO CASTRO SUSUNAGA Suplente de Vocal de Control y Vigilancia, C. ANANIA CASTRO BASURTO Vocal 2, BLANCA ESTELA AZAMAR JARA Vocal 3 y representantes de los beneficiarios de la obra y/o acciones mencionadas a continuación.

Blanca E.A.J.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

Nombre y/o razón social C. JOSE HUMBERTO ZAVALETA GUTIERREZ	R.F.C. ZAGH7604146DA
DOMICILIO: VICENTE VIVEROS NO. 27, COL. CERRO COLORADO, C.P. 91028, XALAPA, VERACRUZ.	REPRESENTANTE LEGAL C. JOSE HUMBERTO ZAVALETA GUTIERREZ

Handwritten initials



A.C.B.
A.C.B.

Handwritten initials

L.C.B.

Handwritten signatures and stamps



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

2021300770014

JUAREZ SAIDA A

CANTON ENTRE 20 DE NOV Y 10 DE ABR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VER. AVENIDA 2 DE ABR

VERACRUZ GOBIERNO PARA TODOS ISLA





DATOS DE LA OBRA:

MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA AD-MIV-FISMDF-0001-2021		NUMERO DE LA OBRA: 2021300770014	
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2021		MONTO DEL CONTRATO: \$ 630,815.99	
FECHA DE TERMINACION: 19 DE MAYO DEL 2021		NO. DE CONTRATO: CON-MIV-FISMDF-0001-2021	
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		ANTICIPO: \$ 189,244.80	
NO. DE FOLIO: 21A16395		POR CUMPLIMIENTO: \$ 54,380.68	
ACB		21A16406	

INVERSION


TOTAL	FISMDF	TOTAL
\$ 630,815.99	\$ 630,815.99	\$ 630,815.99
TOTAL		
\$ 630,815.99		

L.C.B.

RELACION DE LA ESTIMACION

ESTIMACION	FECHA	IMPORTE	MONTO
ESTIMACION UNO	27 DE ABRIL DEL 2021	\$ 376,293.2	\$ 630,815.99
ESTIMACION DOS FINIQUITO	20 DE MAYO DEL 2021	\$ 254,522.79	

BLANCA E.A.J.





VERACRUZ GOBIERNO PARA TODOS H. Ayuntamiento 2018-2021



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15CMS DE ESPESOR CON UNA SUPERFICIE TOTAL 620.58M2, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ESCARIFICADO Y REMOCION DE LA CARPETA EXISTENTE, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIONES EN CORTES PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA, ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO, CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE 6.35 CM DE ESPESOR, JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60CM., DE 1.20M DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

L.C.B.

Handwritten signature

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A:

ING. ADAN ACOSTA DOMINGUEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

C. JOSE HUMBERTO ZAVALETA GUTIERREZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Una vez verificada la ejecución de la obra, mediante el recorrido o inspección por las partes que intervienen, se asienta lo siguiente.

Estado de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra está totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser entregada por el H. Ayuntamiento Constitucional, y recibida el Comité Comunitario, quien se compromete a darle mantenimiento, conservación y buen desempeño y funcionamiento, para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la comunidad.

El acto de Entrega- Recepcion de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de la ejecución de la obra, el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, el día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en un tanto, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.....

FOR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSE HUMBERTO ZAVALA GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO.

2018 - 2021
 PRESIDENCIA
 IGNACIO DE LA LLAVE

C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(Handwritten signature)

L. C. B.
 BARRERA E. J.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
 SAAC MAYNARD FLORES DURAN.





ING. ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL.



A.C.B.
 A.C.B.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021
 JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL.





RECIBE
POR EL COMITÉ COMUNITARIO

[Handwritten signature]

C. ARNULFO PEREZ CHAGALA,
SUPLENTE DE PRESIDENTE

[Handwritten signature]

C. MARIA GUADALUPE PEREZ CHAGALA,
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

C. ADELINA C ASTRO BASURTO,
SUPLENTE DE SECRETARIO

HCB

C. YESICA ESCARLET AGUIRRE GUTIERREZ,
SECRETARIO

C. ARMANDO CASTRO SUSUNAGA,
SUPLENTE DE VOCAL Y CONTROL DE VIGILANCIA



[Handwritten signature]

C. BLANCA ESTELA AZAMAR JARA
VOCAL 3
BLANCA E.A.J.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C. ANANIA CASTRO BASURTO
VOCAL 2
HCB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTA HOJA DE FIRMAS REPRESENTA LA CONFORMACION DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE ISLA VERACRUZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FEBRERO DEL 2021. EL NOMBRE DE LA COMISION DE VIGILANCIA ES: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VER. AVENIDA 2 DE ABRIL, VILLA.

